

CHAUFFERIE NYPHEAS 17 rue du 50 ^{ème} RCC 56000 VANNES		2026																																												2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Semaine 30		Semaine 31				Semaine 32				Semaine 33				Semaine 34				Semaine 35				Semaine 36				Semaine 37				Semaine 38				Semaine 39				Semaine 40				Semaine 41				Semaine 42				Semaine 43				Semaine 21				Semaine 22				Semaine 23				Semaine 24				Semaine 25				Semaine 26				Semaine 27				Semaine 28				Semaine 29				Semaine 30				Semaine 31				Semaine 32				Semaine 33				Semaine 34				Semaine 35				Semaine 36				Semaine 37				Semaine 38				Semaine 39				Semaine 40				Semaine 41				Semaine 42				Semaine 43																																																																																																																																																																																																																																																																															
20/07/26		21/07/26				22/07/26				23/07/26				24/07/26				25/07/26				26/07/26				27/07/26				28/07/26				29/07/26				30/07/26				31/07/26				01/08/26				02/08/26				03/08/26				04/08/26				05/08/26				06/08/26				07/08/26				08/08/26				09/08/26				10/08/26				11/08/26				12/08/26				13/08/26				14/08/26				15/08/26				16/08/26				17/08/26				18/08/26				19/08/26				20/08/26				21/08/26				22/08/26				23/08/26				24/08/26				25/08/26				26/08/26				27/08/26				28/08/26				29/08/26				30/08/26				31/08/26				01/09/26				02/09/26				03/09/26				04/09/26				05/09/26				06/09/26				07/09/26				08/09/26				09/09/26				10/09/26				11/09/26				12/09/26				13/09/26				14/09/26				15/09/26				16/09/26				17/09/26				18/09/26				19/09/26				20/09/26				21/09/26				22/09/26				23/09/26				24/09/26				25/09/26				26/09/26				27/09/26				28/09/26				29/09/26				30/09/26				01/10/26				02/10/26				03/10/26				04/10/26				05/10/26				06/10/26				07/10/26				08/10/26				09/10/26				10/10/26				11/10/26				12/10/26				13/10/26				14/10/26				15/10/26				16/10/26				17/10/26				18/10/26				19/10/26				20/10/26				21/10/26				22/10/26				23/10/26				24/10/26				25/10/26				26/10/26				27/10/26				28/10/26				29/10/26				30/10/26				31/10/26			
Début		Durée		Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ETÉ 2026		20/07/26		11 semaine(s)		02/10/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Travaux réalisables - A la charge de l'entrepreneur.		20/07/26		2 semaine(s)		31/07/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Réalisation de l'installation de chantier Installation de la préparation ECS provisoire et mise en service Consignations / protections avant dépôt 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Travaux de dépose partielle - A la charge de l'entrepreneur.		03/08/26		1 semaine(s)		07/08/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Panoplie gaz Chaudières gaz compris panoplie hydraulique, alimentations électriques associées et évacuation des eaux usées Fumisterie Extracteur mural et volet de surpression Travaux parallèles aux travaux de chauffage - A la charge de l'entrepreneur Calfeutrement CF de la paroi de la chaudière à l'emplacement de l'extracteur mural Nettoyage haute pression des murs et du sol de la chaudière sur l'emprise de la production de chaleur 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Congés entreprise		10/08/26		3 semaine(s)		26/08/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Travaux parallèles aux travaux de chauffage - A la charge du MOA.		03/08/26		4 semaine(s)		26/08/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Dépose de l'éclairage sur l'emprise de la production de chaleur en chaudière Déplacement des liaisons frigorifiques et électriques du mono-split hors de la gaine technique de la fumisterie Remplacement de la croisée de traversée de toiture (étanche dans la gaine technique de la fumisterie) par un chapeau de toiture d'une surface libre de passage d'air de 100 cm² minimum Rebouchage de fissures et peinture des murs de la chaudière sur l'emprise de la production de chaleur Peinture extérieure de la chaudière à l'emplacement de l'extracteur mural déposé et calfeutré par l'entrepreneur Remplacement du BAP Déplacement de l'alimentation électrique du projecteur d'éclairage extérieur en dehors de la chaudière Identification et recatégorisation des alimentations électriques mises en attente dans 3 boîtes de dérivation au plafond de la chaudière, en prévision des travaux d'isolation thermique 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Travaux parallèles aux travaux de chauffage - A la charge de l'entrepreneur.		31/08/26		2 semaine(s)		11/09/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Carottage du plancher bis R+1 de la gaine technique fumisterie pour assurer la ventilation naturelle Isolation du plafond de la chaudière sur l'emprise de la production de chaleur Traitement coupe feu de la gaine technique fumisterie (suppression de la trappe d'accès au R+1 + rebouchage y compris anciennes traversées des liaisons frigorifiques et électrique du mono-split) 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Travaux de chauffage en chaudière - A la charge de l'entrepreneur.		31/08/26		5 semaine(s)		02/10/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Alimentation gaz Chaudières gaz compris raccordement électrique provisoire sur armoire existante et régulation provisoire autonome des chaudières Fumisterie Panoplie hydraulique primaire (vannes deux voies chaudières, filtre à boue, séparateur d'air...) raccordée sur les collecteurs secondaires existants Déplacement de l'expansion et du pupitre de maintenance Vidange, rinçage et remplissage de l'installation de chauffage Essais et mise en service 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

CHAUFFERIE NYPHEAS 17 rue du 505ème RCC 56000 VANNES		2026																																												2027																																											
		Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43																																																		
Jalon	Début	Durée	Fin																																																																																						
ETE 2027		24/05/27	19 semaines(s)	01/10/27																																																																																					
Travaux préparatoires - A la charge de l'entreprise - - Réalisation de l'installation de chantier - Consignations / protections avant dépose	24/05/27	1 semaine(s)	28/05/27																																																																																						
Travaux de dépose - A la charge de l'entreprise - - Panoplie hydraulique secondaire des circuits de chauffage - Préparation d'ECS compris panoplie hydraulique - Panoplie hydraulique de remplissage de l'installation de chauffage - Réseaux d'évacuation des eaux usées des installations de chauffage et de préparation ECS - Coffret de coupure et armoire électrique y compris l'ensemble des câblages et chemins de câbles - Socle béton de la préparation ECS - Les réseaux d'évacuation des eaux usées en chaufferie Travaux parallèles aux travaux de chauffage - A la charge de l'entreprise - - Calfeutrement CF des anciennes traversées de réseaux en chaufferie - Déviation des réseaux d'évacuation des eaux usées en TGBT et réserve - Nettoyage haute pression des murs et du sol de la chaufferie non révisés à l'été 2026 - Isolation du plafond de la chaufferie non révisés à l'été 2026	21/05/27	2 semaines(s)	11/06/27																																																																																						
Travaux parallèles aux travaux de chauffage - A la charge du MOA - - Remplacement de l'installation d'éclairage de la chaufferie (luminaires et interrupteur étanche) - Remplacement de la prise de courant de la chaufferie (PC étanche) - Dépose / reprise de la prise BA5 de la chaufferie - Dépose et condamnation de la prise téléphonique de la chaufferie - Dépose / reprise du BA5 de la chaufferie - Dépose / reprise de la tête de détection incendie compris bouclage sur les têtes de détection amont et aval. Réfection du câblage entre la tête de détection et l'indicateur d'action en façade la chaufferie - Dépose / reprise de l'extincteur de la chaufferie - Dépose des affichages de sécurité de la chaufferie - Dépose de la caisse de sourceide - Evacuation des sexes - Retouchage de finition et peinture des murs de la chaufferie non révisés à l'été 2026	07/06/27	3 semaines(s)	25/06/27																																																																																						
Travaux de chauffage en bloc - A la charge de l'entreprise - - Remplacement des robinets et têtes thermostatique des radiateurs (PSE)	14/06/27	6 semaines(s)	23/07/27																																																																																						
Travaux de chauffage en chaufferie - A la charge de l'entreprise - - Panoplie hydraulique secondaire des circuits de chauffage - Préparation d'ECS et panoplie hydraulique - Panoplie hydraulique de remplissage de l'installation de chauffage - Coffret de coupure / armoire électrique compris câblage et régulation (ETC) - Vidange, rinçage et remplissage de l'installation de chauffage - Essais et mise en service chaufferie - Essais et mise en service (PSE) - Dépose de la préparation d'ECS provisoire	28/06/27	8 semaines(s)	17/09/27																																																																																						
Congés entreprise	02/08/27	4 semaines(s)	27/08/27																																																																																						
Travaux parallèles aux travaux de chauffage - A la charge du MOA - - Reprise des affichages de sécurité de la chaufferie - Reprise de la caisse de sourceide - Remplacement de la porte de la chaufferie	20/09/27	1 semaine(s)	24/09/27																																																																																						
Travaux parallèles aux travaux de chauffage - A la charge de l'entreprise - - Peinture de sol de la chaufferie	27/09/27	1 semaine(s)	01/10/27																																																																																						